

## 出来形管理 参考資料

●施工様式-26 出来形管理報告書【記入例】

●出来形総括表（参考様式）【作成例】

●出来形管理図表（参考様式）【作成例】

記入例

施工様式－26

監督員	係長	課・所・場長
-----	----	--------

令和〇〇年〇〇月〇〇日受付

出来形管理（~~納入書~~・報告書・成績表）

令和〇〇年〇〇月〇〇日

広島市水道事業管理者

受注者 住所、商号又は名称、代表者氏名、電話番号

広島市中区基町 9-32

(有)水道産業

代表取締役 水道 一郎

082-〇〇〇-〇〇〇

工事名

基町配水管改良工事上記工事の 出来形管理（~~納入書~~・報告書・成績表）を別紙のとおり提出します。

注 1) 出来形管理表は、工事記録写真撮影基準の出来形管理写真の撮影方法に基づいて作成すること。

注 2) この出来形管理報告書は、出来形総括表及び管理図表に出来形図(設計図等に設計値、実測値を対比して記入)を添付して提出すること。

注) 不要な文字は抹消すること。

作成例

## 出来形総括表

工事区分・工種・種別・細別	単位	数量			摘要
		設計	出来形	増減	
管布設工事 75mm GXLDPC	m	105			
A 区間	m	55	(55. 35) 55	実測 0	設計は図面数量 区間は別図参照
B 区間	m	50	(50. 62) 50	実測 0	設計は図面数量 区間は別図参照
本管工 管据付工					
仕切弁設置工	箇所	5	5	0	
ソフトシール仕切弁室築造 H=0. 70m	箇所	4	4	0	
ソフトシール仕切弁室築造 H=1. 20m	箇所	1	1	0	
消火栓設置工	箇所	3	3	0	
消火栓室築造 単口 75	箇所	3	3	0	
不断水工					
不断水挿入管路断水器取付	箇所	2	2	0	
付帯工					
L型側溝撤去・復旧	m	5. 6	5. 5	-0. 1	設計は図面数量
給水管工 管据付工					
給水管取付替え PP25aタイプ	箇所	5	5	0	
給水管取付替え PP25bタイプ	箇所	5	5	0	
サドル分水取付 75×25 CP-PP	箇所	10	10	0	
路面復旧工事 路面復旧工					
舗装工 舗装復旧工 E号工 挖削部	m2	236	237	1	
舗装復旧工 E号工 影響部	m2	323	324	1	
区画線復旧工 溶融式 区画線設置工 実線 幅15cm	m	55	55. 5	0. 5	

## 出来形管理図表(管布設工事用)

作成例

工種 管の据付

測定項目 占用位置(W)

規格値 ±30mm

施工管理担当者 施工 太郎

